

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)**

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 | PROPONENTE TOMADOR: Prefeitura Municipal de Brazópolis | APELIDO EMPREENDIMENTO: Revitalização do Terminal Rodoviário | DESCRIÇÃO DO LOTE: 0

| Item          | Descrição                             | Valor (R\$)           | Parcelas:  | 1               | 2              | 3               | 4              | 5       | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.            | Reforma do terminal rodoviário        | 202.583,55            | % Período: | 04/18<br>18,86% | 05/18<br>5,50% | 06/18<br>65,99% | 07/18<br>9,66% | 08/18   | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |
| 1.1.          | Serviços Preliminares                 | 784,48                | % Período: | 100,00%         |                |                 |                |         |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.          | Reforma dos banheiros                 | 37.419,10             | % Período: | 100,00%         |                |                 |                |         |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.          | Revitalização dos Guichês             | 11.139,64             | % Período: |                 | 100,00%        |                 |                |         |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.          | Revitalização da Fachada              | 133.675,11            | % Período: |                 |                | 100,00%         |                |         |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.          | Construção da Rampa de Acessibilidade | 8.597,10              | % Período: |                 |                |                 | 100,00%        |         |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.          | Construção dos Muros Laterais         | 10.968,12             | % Período: |                 |                |                 |                | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total:</b> |                                       | <b>R\$ 202.583,55</b> | %:         | 18,86%          | 5,50%          | 65,99%          | 9,66%          |         |       |       |       |       |       |       |       |

| Período: | Repassar: | Contrapartida: | Outros:    | Investimento: | Repassar: | Contrapartida: | Outros:    | Investimento: | Acumulado: |
|----------|-----------|----------------|------------|---------------|-----------|----------------|------------|---------------|------------|
|          | 38.203,58 | 11.139,64      | 133.675,11 | 19.565,22     | 38.203,58 | 11.139,64      | 133.675,11 | 19.565,22     |            |
|          | 18,86%    | 24,36%         | 90,34%     | 100,00%       | 38.203,58 | 49.343,22      | 183.018,33 | 202.583,55    |            |
|          |           |                |            |               | 38.203,58 | 49.343,22      | 183.018,33 | 202.583,55    |            |
|          |           |                |            |               | 38.203,58 | 49.343,22      | 183.018,33 | 202.583,55    |            |

Brazópolis  
Local

terça-feira, 6 de abril de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Jéssica de Azevedo Rezernde  
CREA/CAU: 201.005/D  
ART/RRT:


